

Honlapra, 25%-os készültség

A kerékpárút első két ütemének kivitelezése az alábbiak szerint zajlik.

25%-os teljesítés, Soproni utcai szakasz:

A mérnöki jelentés alapján 2018. szeptember 23-án érte el a kivitelezés a 25%-os teljesítést. Ezidáig az alábbi tevékenységek zajlottak a szakaszon: ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése, valamint a gázvezeték és 10kv-os kábel nyomvonalának kitűzése. Földkiemelés, humusz leszedés, illetőleg fagyvédő réteg készítése történt, majd megindult a mechanikai stabilizáció készítése. Néhány helyen kiemelt szegély bontása volt szükséges, illetőleg kerti szegély építése a releváns szakaszokon. Burkolatalap készült, majd a szegélyek kiépítése zajlott.





25%-os teljesítés, Szent István király utcai szakasz:

A mérnöki jelentés alapján 2018. október 11-én érte el a kivitelezés a 25%-os teljesítést. Ezidáig az alábbi tevékenységek zajlottak a szakaszon: földkiemelés, altalaj tömörítése, illetőleg fagyvédő réteg készítése történt. A szegély helyét alakították ki, majd a kerti szegély kiépítése és CKT burkolatalap készült.





