


Honlapra, 50%-os készültség

A kerékpárút első két ütemének kivitelezése az alábbiak szerint zajlik.

50%-os teljesítés, Soproni utcai szakasz:

A mérnöki jelentés alapján 2018. szeptember 28-án érte el a kivitelezés az 50%-os teljesítést. A megkezdett munka folytatásaként az alábbi tevékenységek zajlottak a szakaszon: a szegélyek kiépítése folytatódott, a közmű szerelvények szintre emelése megtörtént. AC11 kötő aszfaltréteg készítése, illetőleg az AC8 kopóréteg készítése történt. Ezek után a következő szakaszon elkezdődött a kiemelt szegély elkészítése, valamint a szikkasztó árkok ásása, földkiemelése, geotextil bélelés készítése, majd kűlékavics töltés készítése. Az érintett szakaszon térkő burkolat készült.





50%-os teljesítés, Szent István király utcai szakasz:

A mérnöki jelentés alapján 2018. október 18-án érte el a kivitelezés az 50%-os teljesítést. A megkezdett munka folytatásaként az alábbi tevékenységek zajlottak a szakaszon: földkiemelés, fagyvédő réteg készítése, kerti szegély kiépítése folytatódott. CKT burkolatalap készítése és terítése folytatódott. A nyomvonallal érintett buszmegálló sziget utasforgalom számára történő biztonságos megközelítését a vállalkozó folyamatosan biztosítja. A szakasz építési naplójában meghatározott szelvényei között megindult az emulzió szórás és az AC11 kötő aszfaltréteg készítése, illetőleg az AC8 kopóréteg készítése.



