

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MOSONI BELVÁROS PROJEKT KERETÉBEN A FEHÉR LÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ FELÚJÍTÁSA ÉS ÚJ FUNKCIÓKNAK MEGFELELŐ ESZKÖZBESZERZÉSEI, A MOSONI PIAC MEGÚJÍTÁSA, PIACI SÁTRAK BESZERZÉSE, AZ ERZSÉBET TÉR ÉS KÁPOLNA TÉR KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA, ILLETŐLEG AZ ERZSÉBET TÉRI SZÖKŐKÚT KIVITELEZÉSE TÁRGYÁBAN
II. RÉSZ [A MOSONI PIAC MEGÚJÍTÁSA, PIACI SÁTRAK BESZERZÉSE]

Amely létrejött egyrészről **Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata**,
címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.,
telefon: 96/577-800,
fax: 96/211-764,
adószáma: 15367400-2-08,
bankszámla száma: OTP Bank Nyrt., 11737076-15367400-00000000,
képviseli Szabó Miklós polgármester,
mint **Megrendelő**,

másrészről a **SZABÓ ÉS TÁRSA BELSŐÉPÍTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság**,
címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 14.,
cégjegyzékszám: 08-09-008709,
telefon: 96/579-513,
fax: 96/216-076,
adószáma: 11975201-2-08,
bankszámlaszám: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet, 59500155-10022836-00000000,

képviseli Szabó Gyula ügyvezető,
mint **Vállalkozó** (a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: a **Felek**) között, az alábbi helyen és napon, a következő feltételek szerint.

A szerződésmódosítás előzménye

1. A Felek 2010. március 9-én vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés), amelynek tárgya a Mosoni Belváros projekt keretében a Fehér Ló közösségi ház felújítása és új funkcióknak megfelelő eszközbeszerzései, a mosoni piac megújítása, piaci sátrak beszerzése, az Erzsébet tér és Kápolna tér komplex rehabilitációja, illetőleg az Erzsébet téri szökőkút kivitelezése – II. rész (a mosoni piac megújítása, piaci sátrak beszerzése). A Felek a Szerződést a szerződéskötés napján módosították (a továbbiakban: I. számú Szerződésmódosítás), figyelemmel arra, hogy a Megrendelő a NYDOP-3.1.1/A program keretében „Mosoni Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja” tárgyú projekthez kapcsolódóan benyújtott támogatási igényét (pályázatát) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a szerződéskötés időpontjára nem bírálta el, illetőleg nem került sor a projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) megkötésére.

Tekintettel arra, hogy a Megrendelő támogatási igényével összefüggésben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2010. május 10-i keltezésű levelében tájékoztatta a Megrendelőt a támogatási igény pozitív elbírálásáról, a Felek jelen szerződésmódosításban egyeznek meg.

NYDOP-3.1.1/A-21-2009-0002

A szerződésmódosítás tartalma

2. A fenti 1. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megegyeznek abban, hogy – az I. számú Szerződésmódosításban foglaltaktól eltérően – a Megrendelő a Vállalkozó számára a munkaterületet a támogató levél alapján, a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően, legkésőbb 2010. május 31-ig biztosítja.

Eredeti [I. számú Szerződésmódosítás szerint]

4. Teljesítési határidő: a beruházás megkezdésének időpontja (a munkaterület átadása): a Megrendelő által a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a fenti 2. pontban hivatkozott Projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötésétől számított 5 (öt) munkanapon belül, a beruházás befejezési (vég)határideje: a munkaterület biztosításától számított 164. (százhatvannegyedik) nap.

Módosított

4. Teljesítési határidő: a beruházás megkezdésének időpontja (a munkaterület átadása): a II. számú Szerződésmódosítástól számított 2 (kettő) naptári héten belül (legkésőbb 2010. május 31-ig), a beruházás befejezési (vég)határideje: a munkaterület biztosításától számított 164. (százhatvannegyedik) nap.
3. A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában foglalt határidőn belül – legkésőbb a munkaterület biztosításával – a Felek a Szerződés 1. számú mellékletét képező Pénzügyi-műszaki ütemterv, illetőleg a Szerződés 2. számú mellékletét képező Számlázási ütemterv módosításában, aktualizálásában egyeznek meg. A módosított 1. és 2. számú melléklet a Szerződés további módosítása nélkül a szerződés elválaszthatatlan részévé válik.
4. A fenti 1. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megegyeznek abban, hogy a Megrendelő által nyújtandó előleget is a munkaterület átadásával egyidejűleg biztosítja, az alábbiak szerint.

Eredeti [I. számú Szerződésmódosítás szerint]

8. [negyedik bekezdés] Előlegbekérő benyújtására egy alkalommal kerülhet sor a Megrendelő által a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a fenti 2. pontban hivatkozott Projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötésétől számított 10 (tíz) napon belül, legfeljebb a szerződés 5. pontjában meghatározott Vállalkozói díj teljes összegének 15 %-a, azaz Tizenöt Százaléka mértékéig. A Vállalkozó a Megrendelő által biztosított előleget köteles a jelen szerződés szerinti teljesítés érdekében felhasználni, különös figyelemmel a Vállalkozás anyag- és munkabér igényét. A Vállalkozó a Megrendelő erre irányuló felhívására köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül bizonylatokkal igazolni az előleg szerződésnek megfelelő felhasználását. A Megrendelő által a fentieknek megfelelően nyújtott előleget a Vállalkozó köteles a következő (rész)számlája összegébe beszámítani.

Módosított

8. [negyedik bekezdés] Előlegbekérő benyújtására egy alkalommal kerülhet sor a munkaterület 4. pont szerinti biztosításától (átadás-átvételétől) számított 10 (tíz) napon belül, legfeljebb a szerződés 5. pontjában meghatározott Vállalkozói díj teljes összegének 15 %-a, azaz Tizenöt Százaléka mértékéig. A Vállalkozó a Megrendelő által biztosított előleget köteles a jelen szerződés szerinti teljesítés érdekében felhasználni, különös figyelemmel a Vállalkozás anyag- és munkabér igényét. A Vállalkozó a Megrendelő erre irányuló felhívására köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül bizonylatokkal igazolni az előleg szerződésnek megfelelő felhasználását. A Megrendelő által a fentieknek megfelelően nyújtott előleget a Vállalkozó köteles a következő (rész)számlája összegébe beszámítani.

NYDOP-3.1.1./A-21-2009-0002

Záró rendelkezések



5. A Felek a Szerződésmódosításban foglaltakat kölcsönösen elfogadják. A Szerződés jelen módosításokkal nem érintett pontjai (alpontjai) változatlanul érvényesek. Jelen Szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
6. Jelen Szerződésmódosítás 3 (három) számozott oldalt tartalmaz.

A Felek aláírásukkal tanúsítják, hogy képviselőik által oldalanként láttamozott Szerződésmódosítás az akaratukkal mindenben megegyezik.

Mosonmagyaróvár, 2010. május 17.




Megrendelő
Szabó Miklós
polgármester



Ellenjegyző
Dr. Orbán Géza
jegyző

Szabó és Társa Belsőépítészeti KFT
9200 Mosonmagyaróvár, Határút u. 14.
Számlemezszám: 155-10026336
adószám: 155 240 02 000 000 000



Vállalkozó
Szabó Gyula
ügyvezető

Készítettem és ügyvédi ellenjegyzéssel látom el:

Mosonmagyaróvár, 2010.05.17.

DR. VARGA LÁSZLÓ
ÜGYVÉD
9200 MÓVÁR FŐ U. 23.
TELEFON: 96/579-896

Dr. Varga László
ügyvéd

Készült: 5 eredeti példányban
Kapják: 1 példányt a Vállalkozó
4 példányt a Megrendelő

NYDOP-3.1.1./A-21-2009-0002

